

(様式1)  
棚倉町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
棚倉町	平成28年度	0	0
	平成29年度	0	0
	平成30年度	133,021	65,690
	令和元年度	0	0
	令和2年度	0	0
合計		133,021	65,690

(様式2)

棚倉町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	継続／完了	全体事業費	全体事業期間			年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1		道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	926,052	30	～	32	平成28年度						社川地区:詳細設計(7月～9月)・側溝堆積物撤去・仮置場保管(11月～3月)・処分場運搬・最終処分(12月～3月) 高野近津地区:詳細設計(11月～3月)
													平成29年度						
													平成30年度	120,929		64,016	56,913		
													令和元年度						
													令和2年度						
						累計	120,929	0	64,016	56,913									
2	◆	A	-	1	-	1	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	92,603	30	～	32	平成28年度						社川地区:詳細設計(7月～9月)・側溝堆積物撤去・仮置場保管(11月～3月)・処分場運搬・最終処分(12月～3月) 高野近津地区:詳細設計(11月～3月)
													平成29年度						
													平成30年度	12,092		1,674	10,418		
													令和元年度						
													令和2年度						
						累計	12,092	0	1,674	10,418									
									棚倉町 交付分	各年度別 合計			平成28年度	0	0	0	0		
										平成29年度	0	0	0	0					
										平成30年度	133,021	0	65,690	67,331					
										令和元年度	0	0	0	0					
										令和2年度	0	0	0	0					
									1,018,655	合計			累計	133,021	0	65,690	67,331		