

(様式1)
棚倉町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和2年3月末時点

(千円)

棚倉町	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	平成28年度	0	0
平成29年度	0	0	
平成30年度	133,021	65,690	
令和元年度	231,118	0	
令和2年度	0	0	
合計		364,139	65,690

(様式2)

棚倉町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A - 1 - 1	道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	948,775	30 ~ 2	平成28年度						社川地区：詳細設計(7月～9月)・側溝堆積物撤去・仮置場保管(11月～3月)・処分場運搬・最終処分(12月～3月) 高野近津地区：詳細設計(11月～3月) 繰り越し中
						平成29年度						
						平成30年度	120,929		64,016	56,913		
						令和元年度	210,108					
						令和2年度						
						累計	331,037	0	64,016	56,913		
2	◆ A - 1 - 1 - 1	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	94,875	30 ~ 2	平成28年度						社川地区：詳細設計(7月～9月)・側溝堆積物撤去・仮置場保管(11月～3月)・処分場運搬・最終処分(12月～3月) 高野近津地区：詳細設計(11月～3月) 繰り越し中
						平成29年度						
						平成30年度	12,092		1,674	10,418		
						令和元年度	21,010					
						令和2年度						
						累計	33,102	0	1,674	10,418		
	A - 1 -				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
	A - 1 -				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
				棚倉町 交付分	各年度別 合計	平成28年度	0	0	0	0		
						平成29年度	0	0	0	0		
						平成30年度	133,021	0	65,690	67,331		
						令和元年度	231,118	0	0	0		
						令和2年度	0	0	0	0		
				1,043,650	合計	累計	364,139	0	65,690	67,331		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。